

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

19.03.2021г.

1. В результате осмотра здания МКОУ «СОШ №18» г.о. Нальчик выявлено: здание не соответствует требованиям охраны труда, необходим внутренний и внешний ремонт здания.

2. Установлены следующие дефекты и их объем.

I. ПИЩЕБЛОК

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка пола из керамической плитки	325 кв.м.
2	Разборка стяжка	325 кв.м.
3	Устройство стяжки	325 кв.м.
4	Устройство плитки из керамической плитки	325 кв.м.
5	Отбивка штукатурки	28,5 кв.м.
6	Штукатурка стен	28,5 кв.м.
7	Грунтовка стен	325 кв.м.
8	Шпатлевка стен	325 кв.м.
9	Побелка стен	325 кв.м.
10	Замена умывальника	9 шт.
11	Замена смесителя	9 шт.
12	Замена металлической ванны	1 шт.
13	Замена смесителя со шлангом	1 шт.
14	Замена труб d-25 мм	64,8 п/м
15	Замена вентиля d-25 мм	12 шт.
16	Замена унитаза	1 шт.
17	Замена светильников	38 шт.
18	Замена выключателя	12 шт.
19	Замена розеток	16 шт.
20	Замена проводки с штроблением стен	1420 п/м
21	Замена дверных блоков	8 блоков/16,5 кв.м.
22	Ремонт штукатурки откосов	10,3 кв.м.
23	Грунтовка потолка	325 кв.м.
24	Шпатлевка потолка	325 кв.м.
25	Побелка потолка	325 кв.м.
26	Замена канализационной трубы d-100 мм	26,5 м/п
27	Отводы d-100мм * 50мм	2 шт.
28	Тройники d-100мм	2 шт.
29	Переход d-100мм*50мм	2 шт.
30	Замена труб d-50мм	26,5 м/п
31	Отводы d-50мм	4 шт.
32	Тройники d-50мм	8 шт.

II. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка полов из линолеума	2032 кв.м.
2	Разборка полов из досок	81,0 кв.м.
3	Замена лаг (доски)	1.6 куб.м.
4	Устройство пола из досок	110 кв.м.
5	Обшивка дощатого пола фанерой толщина 8 мм.	1600 кв.м.
6	Устройство пола из линолеума	2032 кв.м.
7	Отбивка штукатурки стен	164,5 кв.м.
8	Штукатурка стен	220 кв.м.
9	Грунтовка стен	3047,2 кв.м.
10	Шпатлевка стен	3047,2 кв.м.
11	Побелка стен	3047,2 кв.м.
12	Грунтовка потолка	2032 кв.м.
13	Шпатлевка потолка	2032 кв.м.
14	Побелка потолка	2032 кв.м.
15	Демонтаж и монтаж светильников	192 шт.
16	Штробление стен под проводку	2850 п/м
17	Прокладка электропроводки	2850 п/м
18	Установка внутренних розеток	108 шт.
19	Установка выключателей врезных	42 шт.
20	Ремонт штукатурка откосов	283 кв.м.

III. ФАСАД

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Отбивка штукатурки фасада	1200 кв.м.
2	Штукатурка стен	1450 кв.м.
3	Грунтовка стен фасада	2420 кв.м.
4	Шпатлевка стен фасада	2420 кв.м.
5	Побелка стен фасада	2420 кв.м.
6	Ремонт штукатурки откосов	208 кв.м.
7	Демонтаж стеклоблоков	58 кв.м.
8	Демонтаж оконных блоков	444,63 кв.м.
9	Установка оконных блоков	502,63 кв.м.
10	Установка подоконных досок	254,2 п/м
11	Устройство козырька из поликарбоната (изготовление, обрешетка, поликарбонат, покраска)	97,5 кв.м.
12	Устройство отмостка из асфальтобетонного покрытия	335,5 кв.м.
13	Разборка мягкой кровли в три слоя	2445 кв.м.
14	Устройство кровли в три слоя	2445 кв.м.
15	Замена парапетного покрытия шириной до 0,6 м.	396,5 п/м
16	Установка и разборка инвентарных лесов	1930 кв.м.
17	Демонтаж и монтаж металлических дверей	9,5 кв.м. 5 дверей

Составил завхоз МКОУ «СОШ №18» _____ Батыров А.Х.